



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP: 92480-000

Fone: (51)3479.1444 – 9619.2455 / Fax: (51)3479.1149

e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net) site: [www.cmnovasantarita.rs.gov.br](http://www.cmnovasantarita.rs.gov.br)

## **PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO**

**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 012/2018 – DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO QUE SERVIRÁ COMO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE, ENTRE SI, CELEBRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA E TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME SEGUE:**

A **CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**, representante do Poder Legislativo, órgão da Administração do Município de Nova Santa Rita, unidade do território do Estado do Rio Grande do Sul, doravante designada “CONTRATANTE”, representada neste ato por sua Excelência, seu Presidente e Ordenador de Despesas, Vereador Mateus Onuczak Marcon, nomeado conforme ata da Sessão Solene de 02 de Janeiro de 2019, e **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, sito à Rua Jacob Schommer, nº 119, sala 206, Bom Princípio – RS, doravante designada “CONTRATADA”, resolvem firmar o presente termo de aditamento ao contrato nº 012/2018, processo administrativo de aditamento de nº 19/2019 de 22/03/2019, com base legal no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em conformidade com as recomendações da Engenheira contratada pela Câmara Municipal para fiscalização da obra, com sujeição às disposições legais vigentes e demais normas jurídicas de regência, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1. Fica acrescentado ao objeto do presente contrato a execução dos serviços descritos no Anexo I, planilha de preços, que faz parte integrante deste aditivo, de acordo com seus respectivos valores.

*mateus*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP: 92480-000

Fone: (51)3479.1444 – 9619.2455 / Fax: (51)3479.1149

e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net) site: [www.cmnovasantarita.rs.gov.br](http://www.cmnovasantarita.rs.gov.br)

1.2. O presente termo aditivo aumenta o valor do contrato em R\$ 146.866,08 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

### **CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO**

2. Com as alterações decorrentes desse termo aditivo, o preço global passará de R\$ 907.364,20 (novecentos e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) para R\$ 1.054.230,28 (um milhão e cinquenta e quatro mil duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

### **CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3. A despesa decorrente da execução do presente contrato correrá por conta de dotação orçamentária própria.

### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

4. As partes confirmam e ratificam todos os itens e Cláusulas do Contrato Administrativo de nº 012/2018 que não foram alterados ou revogados, mesmo tacitamente, por este Termo.


4.1 A Câmara publicará extrato aditamento nos moldes da legislação vigente.

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

Nova Santa Rita, 05 de junho de 2019.

  
Mateus Onuczak Marcon

Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita

  
Representante Legal da Contratada

  
Dra. Daniela da Costa Hoffmann

Procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

## CÂMARA DE VEREADORES NOVA SANTA RITA

BDI  
1,2641

NOVA SANTA RITA

## PLANILHA DE PREÇOS - FASE 2 - ADITIVO 1

CÂMARA DE VEREADORES NOVA SANTA RITA

LOCAL: NOVA SANTA RITA

LOCAL: NOVA SANTA RITA						21-out-17							
Item	Código	Fonte	Descricao	Unid.	Quant.	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							Pr. Total
						Pr. Unitário	Mão de Obra	Material		Total Mão de Obra	Total Material		
01.			ESTRUTURA DE CONCRETO INTERMEDIÁRIA - PILARES E VIGAS - ALVENARIA										
01.01	proposta 2.4	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 - 6,3 MM A 12,5MM - Form./corte/dobra/coloc./perda	KG	445,79	8,09	2,05	8,18	10,23	911,78	3.647,12	4.558,90	
01.02	proposta 2.5	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 3,4 MM A 6,0MM - Form./corte/dobra/colocação/perda	KG	143,71	8,45	2,14	8,55	10,68	307,05	1.228,21	1.535,26	
01.03	proposta 2.6	Sinapi	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGAS E PILARES AÉREAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 UTILIZ	M²	124,00	60,00	15,17	60,68	75,85	1.880,98	7.523,92	9.404,90	
01.04	proposta 2.7	Sinapi	CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES AÉREAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Lançamento, adensamento e acabamento	M³	15,15	380,00	48,04	432,32	480,36	727,74	6.549,68	7.277,42	
			TOTAL ITEM: 01									22.776,48	
03.			PLENÁRIA + SALA DE REUNIÃO										
03.01			FUNDAÇÕES										
03.01.01	72819	Sinapi	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO= 30CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30 MPA, SEM ARMACAO	M	192,00	90,51	22,88	91,53	114,41	4.393,49	17.573,94	21.967,43	
03.01.02	proposta 2.5	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 3,4 MM A 6,0MM - Form./corte/dobra/colocação/perda	KG	204,00	8,45	2,14	8,55	10,68	435,81	1.743,24	2.179,06	
03.02.03	proposta 2.4	Sinapi	ESTACA BROCA - ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	521,24	8,09	2,05	8,18	10,23	1.066,10	4.264,40	5.330,50	
03.01.04	proposta 2.5	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 3,4 MM A 6,0MM - Form./corte/dobra/colocação/perda	KG	0,00	8,45	2,14	8,55	10,68	0,00	0,00	0,00	
03.01.05	proposta 2.4	Sinapi	BLOCOS FUNDAÇÃO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	293,72	8,09	2,05	8,18	10,23	600,75	2.403,00	3.003,75	
03.01.06	proposta 2.6	Sinapi	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMAS DE BLOCOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 UTILIZ.	M²	40,32	60,00	15,17	60,68	75,85	611,62	2.446,49	3.058,11	
03.01.07	proposta 2.7	Sinapi	BLOCOS DE FUNDAÇÃO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M³	6,58	380,00	48,04	432,32	480,36	316,08	2.844,68	3.160,76	
			TOTAL ITEM: 03.01									38.699,61	
03.02			ESTRUTURAS DE CONCRETO - VIGAS E PILARES										
03.02.01	proposta 5.1.1	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 - 6,3 MM A 12,5MM - Form./corte/dobra/coloc./perda	KG	1.064,03	11,00	2,78	11,12	13,91	2.959,09	11.836,35	14.795,44	
03.02.02	proposta 5.1.2	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 3,4 MM A 6,0MM - Form./corte/dobra/colocação/perda	KG	195,53	11,00	2,78	11,12	13,91	543,77	2.175,09	2.718,86	
03.02.03	proposta 2.6	Sinapi	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGAS E PILARES AÉREAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 UTILIZ	M²	178,80	60,00	15,17	60,68	75,85	2.712,25	10.849,01	13.561,26	
03.02.04	proposta 2.7	Sinapi	CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES AÉREAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Lançamento, adensamento e acabamento	M³	12,29	380,00	48,04	432,32	480,36	590,36	5.313,24	5.903,60	
			TOTAL ITEM: 03.02									36.979,16	
04.			ESTRUTURAS DE CONCRETO - CORTINA DE CONCRETO										
04.01	proposta 5.1.1	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 - 6,3 MM A 12,5MM - Form./corte/dobra/coloc./perda	KG	195,46	11,00	2,78	11,12	13,91	543,58	2.174,31	2.717,89	
04.02	proposta 2.6	Sinapi	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGAS E PILARES AÉREAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 UTILIZ	M²	203,04	60,00	15,17	60,68	75,85	3.079,95	12.319,82	15.399,77	
04.03	proposta 2.7	Sinapi	CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES AÉREAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Lançamento, adensamento e acabamento	M³	20,30	380,00	48,04	432,32	480,36	975,13	8.776,14	9.751,27	
			TOTAL ITEM: 04									27.868,93	
05.			ESTRUTURAS DE CONCRETO - JARDIM DE INVERNO										
01.01	proposta 5.1.1	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 - 6,3 MM A 12,5MM - Form./corte/dobra/coloc./perda	KG	442,80	11,00	1,39	12,51	13,91	615,72	5.541,46	6.157,18	
01.02	proposta 5.1.2	Sinapi	ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 - 3,4 MM A 6,0MM - Form./corte/dobra/colocação/perda	KG	151,31	11,00	2,78	11,12	13,91	420,80	1.683,18	2.103,98	
01.03	proposta 2.6	Sinapi	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGAS E PILARES AÉREAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 UTILIZ	M²	116,00	60,00	15,17	60,68	75,85	1.759,63	7.038,51	8.798,14	
01.04	proposta 2.7	Sinapi	CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES AÉREAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Lançamento, adensamento e acabamento	M³	7,25	380,00	48,04	432,32	480,36	348,26	3.134,34	3.482,60	
			TOTAL ITEM: 05									20.541,90	
TOTAL GERAL												146.866,08	